

Comune di Sondalo
Provincia di Sondrio

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 10/09/2019


OGGETTO: Lavori di rifacimento della rete idrica antincendio del presidio ospedaliero di Sondalo

COMMITTENTE: ASST Valtellina e Alto Lario con sede in Sondrio via Stelvio n. 25

IMPRESA: ATI - ASSOCIAZIONE TEMPORANEO IMPRESE: PIANI IMPIANTI S.R.L. (impresa capogruppo) E SOCIETA' COOPERATIVA E. CO


Contratto in data 04/02/2019 per un importo di euro 370'905,42 comprensivi di euro 27'870,75 oneri della sicurezza

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	420 000.00
Data Consegna:	10/04/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/04/2019	Importo per la Sicurezza:	27 870.75
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 A.P.03	FORNITURA E POSA DI LASTRE IN CALCESTRUZZO SOMMANO mc	0,60	429,00	257,40
2 C15005.b	FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA METALLICA SOMMANO kg	920,00	2,90	2'668,00
3 C15011.b	FORNITURA E POSA DI GRADINI IN GRIGLIATO SOMMANO cad	25,00	32,53	813,25
4 D15006.b	DEMOLIZIONE STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO SOMMANO mc	2,35	268,00	629,80
5 D15032.a	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO SOMMANO mq	20,00	8,00	160,00
6 D15054	RIMOZIONE DI STRUTTURE SOMMANO kg	20'500,00	0,80	16'400,00
7 D15118	TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALI DI RISULTA SOMMANO mc	10,04	41,00	411,64
8 D15125.a	ONERI DI DISCARICA SOMMANO t	10,04	22,00	220,88
9 NP01	REALIZZAZIONE BY - PASS IDRAULICI SOMMANO cadauno	7,00	1'924,56	13'471,92
	Parziale LAVORI A MISURA euro			35'032,88
	A R I P O R T A R E			35'032,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			35'032,85
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 27'870,75 - 100%)			
10 A.P.02	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALE A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	0,40	34'292,00 (123,039%)	13'716,80 (49,216%)
11 NP02	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	1,00	4'374,00 (15,694%)	4'374,00 (15,694%)
12 NP03	RIMOZIONE E COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA E AMIANTO SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	0,85	145'654,20 (522,606%)	123'806,07 (444,215%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			141'896,87 (509,125%)
	TOTALE euro			176'929,76
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	LAVORI A MISURA euro			35'032,86
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 27'870,75 - 100%) euro			141'896,87 (509,125%,
	<i>aliquota</i>			
	TOTALE euro			176'929,73
	Data, 10/09/2019			
	L'Impresa			
	Il Direttore dei Lavori			
				
		A RIPORTARE		

Comune di Sondalo

Provincia di Sondrio

OGGETTO: Lavori di rifacimento della rete idrica antincendio del presidio ospedaliero di Sondalo

COMMITTENTE: ASST Valtellina e Alto Lario con sede in Sondrio via Stelvio n. 25

IMPRESA: ATI - ASSOCIAZIONE TEMPORANEO IMPRESE: PIANI IMPIANTI S.R.L. (impresa capogruppo)
E SOCIETA' COOPERATIVA E. CO

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 191'200,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	176'929,76
Oneri della sicurezza	15'252,92
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	192'182,68
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	960,91
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	960,91
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	191'200,00
per I.V.A. al 10%	19'120,00
TOTALE GENERALE euro	210'320,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 191'200,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centonovantaunomiladuecento/00).

Il Direttore dei Lavori

Data, 10/09/2019

Il Responsabile del
Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di