

Comune di Morbegno
 Provincia di Sondrio

OGGETTO: Intervento di consolidamento strutturale del padiglione Mattei, completamento dei reparti ai piani primo e terzo e dell'adeguamento antincendio dei padiglioni Mattei e Vanoni del P.O. di Morbegno

COMMITTENTE: Regione Lombardia - Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna

IMPRESA: ITI spa - Via Portogallo 60 - Modena

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 489'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	18/12/2017	439'000,00
2	10/04/2018	409'500,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		848'500,00
anticipazione		508'807,49

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Modena n 91283768/44 e Cassa Edile di Sondrio n 3773051

Il Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori
 Arch. **Braccio Oddi Baglioni**

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto sottoscritto in forma digitale in data 23/01/2017 (Impresa) e in data 24/01/2017 (ASST Valtellina Alto Lario) con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'682'637,37
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'682'637,37
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	8'413,19
Recupero anticipazione 20%	336'527,47
Ammontare dei certificati precedenti euro	848'500,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'193'440,66
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	489'100,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	489'100,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 489'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro quattrocentoottantanovemilacento/00).

Data, 11/10/18

Il Responsabile del Procedimento

**Regione Lombardia
Comune di Morbegno**

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

Comune: MORBEGNO

Lavori di: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PADIGLIONE MATTEI, COMPLETAMENTO DEI REPARTI AI PIANI PRIMO E TERZO E DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI PADIGLIONI MATTEI E VANONI DEL P.O. DI MORBEGNO

Impresa aggiudicataria: I.T.I. S.P.A. - VIA PORTOGALLO N 60 - 41122 MODENA

3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Lavori eseguiti a tutto il 20/09/2018

Importo lavori a corpo al netto del ribasso	C 2.544.037,44	Data della consegna lavori	01/03/2017
Di cui Oneri per la sicurezza	C 131.975,25	Scadenza del tempo utile per ultimazione dei lavori	(540 gg) 23/08/2018
Perizia di Variante n 1 - al netto del ribasso	C 2.714.351,41	Proroga giorni 100	
Di cui Oneri per la sicurezza	C 131.975,25	Nuova Scadenza del tempo utile per ultimazione dei lavori	01/12/2018
Di cui per opere in economia	C 23.934,92		

per l'impresa

I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.

Il Direttore dei Lavori
Arch Braccio Oddi Baglioni
Il Direttore dei Lavori
Arch. Braccio Oddi Baglioni

per l'ASST VALTELLINA e ALTO LARIO

Il Responsabile del Procedimento
Ing Cristiano Zanesi

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORIA CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 2'714'351,41 - 100%)					
OGI - Strutture (SpCap 1)					
1 v_OG1 2.01	Demolizione di murature, calcestruzzo e finiture - nuove scale antincendio	SOMMANO % aliquote	80,00	1'747,67 (0,064%)	1'398,14 (0,052%)
2 v_OG1 2.02	Sbancamenti, scavi in sezione obbligata e reinterri - nuove scale antincendio	SOMMANO % aliquote	100,00	1'123,15 (0,041%)	1'123,15 (0,041%)
3 v_OG1 2.03	Calcestruzzo - nuove scale antincendio	SOMMANO % aliquote	100,00	10'187,67 (0,375%)	10'187,67 (0,375%)
4 v_OG1 2.04	Carpenteria lignea - nuove scale antincendio	SOMMANO % aliquote	100,00	3'222,83 (0,119%)	3'222,83 (0,119%)
5 v_OG1 2.05	Barre in acciaio FeB38K - nuove scale antincendio	SOMMANO % aliquote	100,00	878,72 (0,032%)	878,72 (0,032%)
6 v_OG1 2.10	Fabbro	SOMMANO % aliquote	50,00	50'402,58 (1,857%)	25'201,29 (0,928%)
7 v_OG1 2.11	Sistemazioni esterne	SOMMANO % aliquote	20,00	167,85 (0,006%)	33,57 (0,001%)
OS 18-A - Strutture (SpCap 2)					
8 v_OS18-A 6.16	Carpenterie metalliche - finiture interne	SOMMANO % aliquote	12,00	17'146,21 (0,632%)	2'057,55 (0,076%)
OGI - Finiture (SpCap 3)					
9 v_OG1 5.01	Demolizione di murature, calcestruzzi e finiture - Finiture esterne padiglioni Mattei e Vanoni	SOMMANO % aliquote	70,00	94'525,92 (3,482%)	66'168,15 (2,438%)
10 v_OG1 5.02	Intonaci e stuccature- Finiture esterne padiglioni Mattei e Vanoni	SOMMANO % aliquote	70,00	1'616,19 (0,060%)	1'131,34 (0,042%)
11 v_OG1 5.03	Tinteggiature - Finiture esterne padiglioni Mattei e Vanoni	SOMMANO % aliquote	70,00	5'638,49 (0,208%)	3'946,94 (0,145%)
12 v_OG1 5.04	Opere da lattoniere - Finiture esterne padiglioni Mattei e Vanoni	SOMMANO % aliquote	70,00	4'517,99 (0,166%)	3'162,60 (0,117%)
13 v_OG1 5.05	Rivestimento a cappotto - Finiture esterne padiglioni Mattei e Vanoni	SOMMANO % aliquote	70,00	123'260,56 (4,541%)	86'282,40 (3,179%)
14 v_OG1 6.01	Demolizione di murature, calcestruzzo e finiture - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni	SOMMANO % aliquote	92,00	36'211,05 (1,334%)	33'314,17 (1,227%)
15	Massetti e sottofondi - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				
A RIPORTARE					238'108,52

COMMITTENTE: Regione Lombardia - Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 20/09/2018

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI					
			unitario	TOTALE				
					RIPORTO	238'108,52		
v_OG1 6.02					SOMMANO % aliquote	87,00	13'621,28 (0,502%)	11'850,51 (0,437%)
16 v_OG1 6.03	Impermeabilizzazioni - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	100,00	2'026,57 (0,075%)	2'026,57 (0,075%)
17 v_OG1 6.04	Isolamenti - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	77,00	12'643,29 (0,466%)	9'735,33 (0,359%)
18 v_OG1 6.05	Murature - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	93,00	15'023,27 (0,553%)	13'971,64 (0,515%)
19 v_OG1 6.07	Compartimentazione Rei - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	100,00	35'004,75 (1,290%)	35'004,75 (1,290%)
20 v_OG1 6.08	Intonaci e stuccature - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	92,00	11'930,59 (0,440%)	10'976,14 (0,404%)
21 v_OG1 6.11	Tinteggiature e verniciature - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	70,00	61'934,40 (2,282%)	43'354,08 (1,597%)
22 v_OG1 6.15	Opere varie - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	92,00	13'407,27 (0,494%)	12'334,69 (0,454%)
23 v_OG1 6.17	Assistenze murarie				SOMMANO % aliquote	92,00	13'361,11 (0,492%)	12'292,22 (0,453%)
24 v_OG1 6.18	Canne fumarie ed esalazioni - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	45,00	11'461,22 (0,422%)	5'157,55 (0,190%)
	OS6 - Pavimentazioni e rivestimenti - serramenti (SpCap 4)							
25 v_OS6 5.06	Serramenti esterni - Finiture esterne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	70,00	176'039,05 (6,485%)	123'227,34 (4,540%)
26 v_OS6 6.09	Pavimenti e rivestimenti - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	75,00	82'289,73 (3,032%)	61'717,30 (2,274%)
27 v_OS6 6.12	Serramenti Rei - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	47,00	33'839,23 (1,247%)	15'904,44 (0,586%)
28 v_OS6 6.13	Serramenti interni - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	60,00	60'096,25 (2,214%)	36'057,75 (1,328%)
	OS7 - Carpenterie metalliche - Lattenerie - controsoffitti (SpCap 5)							
29 v_OS7 2.9	Lattenerie - nuove scale antincendio				SOMMANO % aliquote	50,00	1'432,64 (0,053%)	716,32 (0,026%)
30 v_OS7 6.06	Cartongesso - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni				SOMMANO % aliquote	91,00	73'742,48 (2,717%)	67'105,66 (2,472%)
					A RIPORTARE			699'540,81

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	699'540,81
31 v_OS7 6.10	Controsoffiti - Finiture interne padiglioni Mattei e Vanoni			SOMMANO % aliquote	75,00 50'404,59 (1.857%)
					37'803,44 (1.393%)
				OS28 - Impianti meccanici (SpCap 7)	
32 v_OS28 7.01	Produzione acqua refrigerata			SOMMANO % aliquote	82,99 24'663,21 (0.909%)
					20'468,00 (0.754%)
33 v_OS28 7.02	Impianto condizionamento ad aria			SOMMANO % aliquote	82,98 99'238,14 (3.656%)
					82'347,80 (3.034%)
34 v_OS28 7.03	Impianto a radiatori e fancoil			SOMMANO % aliquote	82,98 72'094,68 (2.656%)
					59'824,16 (2.204%)
35 v_OS28 7.04	Sistema di regolazione			SOMMANO % aliquote	82,98 48'947,78 (1.803%)
					40'616,87 (1.496%)
36 v_OS28 7.07	Rimozioni			SOMMANO % aliquote	82,98 12'213,40 (0.450%)
					10'134,68 (0.373%)
				OS3 - Impianti idrici (SpCap 8)	
37 v_OS3 7.05	Impianto idrico sanitario			SOMMANO % aliquote	82,98 69'367,92 (2.556%)
					57'561,50 (2.121%)
38 v_OS3 7.06	Impianto idrico antincendio			SOMMANO % aliquote	82,98 29'451,16 (1.085%)
					24'438,57 (0.900%)
39 v_OS3 7.08	Impianto gas medicali			SOMMANO % aliquote	82,98 59'776,17 (2.202%)
					49'602,27 (1.827%)
				OS30 - Impianti elettrici e speciali (SpCap 9)	
40 v_OS30 8.01	Quadri di bassa tensione principali e secondari - Distribuzione luce - FM e speciali			SOMMANO % aliquote	86,28 182'853,08 (6.737%)
					157'765,64 (5.812%)
41 v_OS30 8.02	Corpi illuminanti e attrezzature fisse			SOMMANO % aliquote	86,28 159'367,93 (5.871%)
					137'502,65 (5.066%)
42 v_OS30 8.03	Impianto di terra ed equipotenziale			SOMMANO % aliquote	86,28 2'421,50 (0.889%)
					2'089,28 (0.777%)
43 v_OS30 8.04	Impianto tv - telefonico e di trasmissione dati			SOMMANO % aliquote	86,28 37'112,47 (1.367%)
					32'020,64 (1.180%)
44 v_OS30 8.05	Impianti speciali			SOMMANO % aliquote	86,28 191'960,35 (7.072%)
					165'623,39 (6.102%)
				SIC - Oneri sicurezza (SpCap 10)	
45	Oneri sicurezza				
				A RIPORTARE	1'577'339,70

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	1'680'812,13
v_LISTA n 14	nel padiglione Mattei: - preparazione ed esecuzione saggio per verifica mur ... e Mattei - continuazione saggio intervento strutturale -1 B3 all' esterno sul marciapiede interno all' area Ospedaliera				
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	279,14 <i>(0,010%)</i>	279,14 <i>(0,010%)</i>	
60 v_LISTA n 15	Continuazione ed ultimazione saggio per verifica armatura nella muratura di tamponamento zona intervento strutturale -1 B3 piano interrato all' interno della cucina compreso pulizia e sgombero				
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	262,72 <i>(0,010%)</i>	262,72 <i>(0,010%)</i>	
61 v_LISTA n 16	Fornitura e posa dei listelli in legno a compensazione spessori nei controelai degli infissi esterni al 3° piano del padiglione Vanoni. Controelai forniti dalla committenza				
	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	1'283,38 <i>(0,047%)</i>	1'283,38 <i>(0,047%)</i>	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>				1'682'637,37 <i>(61,990%)</i>
	TOTALE euro				1'682'637,37
				A RIPORTARE	

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO		
Riepilogo SUPER CAPITOLI		
001	OG1 - Strutture	42'045,37
002	OS 18-A - Strutture	2'057,55
003	OG1 - Finiture	350'709,06
004	OS6 - Pavimentazioni e rivestimenti - serramenti	236'906,84
005	OS7 - Carpenterie metalliche - Lattonerie - controsoffitti	105'625,42
006	OS4 - Impianti elevatori	0,00
007	OS28 - Impianti meccanici	213'391,51
008	OS3 - Impianti idrici	131'602,35
009	OS30 - Impianti elettrici e speciali	495'001,59
010	SIC - Oneri sicurezza	81'362,75
011	Opere in P.P. OG1	0,00
012	Liste in economia	23'934,92
Totale SUPER CAPITOLI euro		1'682'637,36
<p>Data, 04/10/2018</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Arch. <i>Braccio Oddi Baglioni</i></p>		
A RIPORTARE		