



UOC GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

OPERE PUBBLICHE IN CORSO	COSTI DI REALIZZAZIONE PREVISTI (IVA ESCLUSA)	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI GG	AVANZAMENTO LAVORI %
INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO I PRESIDII SONDRIO, SONDALO, MORBEGNO E CHIAVENNA E PRESSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE DI SONDRIO E DI TIRANO - CUP F74H13000600002	€ 2.430.000,00	540	75%
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PADIGLIONE MATTEI E COMPLETAMENTO REPARTI PIANI PRIMO E TERZO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PADIGLIONE MATTEI, VANONI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO	€ 5.778.827,44	540	55%

Dati aggiornati al mese di GIUGNO 2018