



UOC GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

OPERE PUBBLICHE IN CORSO	COSTI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI GG	AVANZAMENTO LAVORI %
INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO I PRESIDII SONDRIO, SONDALO, MORBEGNO E CHIAVENNA E PRESSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE DI SONDRIO E DI TIRANO - CUP F74H13000600002	€ 2.430.000,00	705	95%
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PADIGLIONE MATTEI E COMPLETAMENTO REPARTI PIANI PRIMO E TERZO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PADIGLIONE MATTEI, VANONI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO CODICI: CIG 6574160075 – CUP F96E11000860002	€ 5.778.827,44	777	93%
LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO – CIG: 748903967C – CUP: F64E1600063002	€ 500.000,00	450	98%

Dati aggiornati al mese di GIUGNO 2020